

# 河南省获嘉县学校援建项目 工程简报

慈恩基金会有限公司：

感谢贵会对我县薄弱学校的爱心援助，2020年5月签订援建意向书和援建合作协议书（慈恩编号：2020-014-1HR），其中河南省获嘉县第一初级中学援建协议书项目于2020年5月签订援建协议书（合约编号：120010G01，捐款编号：20952），该教学综合楼项目已经竣工并投入使用，并按要求安装了命名和碑记。现将项目竣工和投入使用情况汇报如下：

## 一、项目竣工照片及命名和碑记



## 二、项目竣工后投入使用照片

### 体育馆



## 餐厅设施





# 获嘉县教育系统基建项目验收报告

验收日期

年 月 日

采购单位	获嘉县第一初级中学	采购项目名称	获嘉县第一初级中学功能餐厅	项目经理	王佐博
中标金额 (元)	7355136.05元	工程形象进度	已竣工		
监理单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>合格</p> <p>验收负责人: 李永亮</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(盖章)</p> <p>月 日</p> </div> </div>				
项目单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>合格</p> <p>验收负责人: 解韵保</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(盖章)</p> <p>2021年6月23日</p> </div> </div>				
基建股意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>验收负责人: 李永亮</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> </div> </div>				
备注					

## 建设项目工程量认定报表

工程名称	嘉嘉县第一初级中学多功能餐厅		
结构类型	框架		
建筑面积	2970.06m <sup>2</sup>		
合同价款	7355136.05		
现已完成工程量	上次结转	本次完成	累计 (万元)
	3677567.81	1471027.21	5148595.02
工程进度	已竣工		
监理工程师意见：  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">偏尖</div>  监理工程师 (签字) <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">李永华</span>		采购单位意见：   采购单位 (盖章)	
年 月 日		21年6月23日	

# 工程款支付证书

工程名称：苏嘉县第一初级中学多功能餐厅

致：河南晟华工程管理有限公司

建设单位根据施工合同的规定，经审核承包单位的资金支付申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）：壹佰肆拾柒万壹仟肆佰柒元贰角壹分，小写：1471027.21，请按合同规定及时付款。

其中：

- 1、承包单位申报款为：
- 2、经审核承包单位应得款为：
- 3、本期应扣款为：
- 4、本期应付款为：

附件：

- 1、承包单位的工程资金支付申请表及附件：
- 2、项目监理机构审查记录：

项目监理机构：

总监理工程师：

日期：

